

( 別 添 )

南 魚 学 教 第 4 5 0 号

平 成 2 7 年 7 月 2 1 日

文部科学大臣 殿

新潟県南魚沼市長 井 口 一 郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

--

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

施設の老朽化により教育活動に支障のあった蕨神、城内、浦佐小学校の大規模改造を予定どおり実施できました。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

市立総合支援学校を開校することで、今まで他市町村の特別支援学校へ通学していた児童生徒の通学時間や施設等の教育環境の改善に効果がありました。

## 2 事後評価の時期及び方法について

施設整備計画に掲げた事業終了後に教育委員会において執行状況を報告し、事後評価を行い、その結果をホームページ等で公表します。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については計画どおりに実施できました。次期計画についても施設の老朽化による機能低下などを考慮し、全体事業との整合性を図りながら計画を立てていくことにします。また、非構造部材の耐震化も計画を立て進めていきます。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 南魚沼市公立学校等施設整備計画

都道府県名	新潟県
市町村名	南魚沼市

2 計画作成主体 南魚沼市

3 計画期間 平成24年度～平成25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
藪神小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成24年12月10日				
城内小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年12月15日				
城内小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成25年12月15日				
浦佐小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年12月19日		追加	平成26年2月3日	平成26年2月3日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
市立総合支援学校(高等部)	④	0109	特支(幼・高)	校	S	○	平成25年3月8日				
市立総合支援学校(高等部)	④	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成25年3月8日				
市立総合支援学校(小中学部)	④	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成25年3月8日				