南魚沼市

【保全計画】シェッド・大型カルバート

優先順位	施設名	路線名	地区	所在地	延長（m）	建設年次	経過年数	点検年度 前回	点検年度 次回	前回点検または補修から次回点検までの年数	健全度区分
1	細越隧道	大崎穴地線	大和	穴地	52.00	1928	93	2019	2024	5	Ⅲ
2	ハツカ石トンネル	ハツカ石7号線	塩沢	石打	130.00	1994	27	2021	2026	5	Ⅱ
3	木之目坂カルバート	木之目坂団地線	六日町	小栗山	19.00	不明	不明	2018	2023	5	Ⅱ
4	樋渡カルバート	樋渡東西線	塩沢	片田	28.00	2021	0		2023	2	

対策の内容・時期

施設名	2019年度 （平成31年度） 対策内容	事業費 修繕・更新	事業費 維持工事等	点検	2020年度 （令和2年度） 対策内容	事業費 修繕・更新	事業費 維持工事等	点検	2021年度 （令和3年度） 対策内容	事業費 修繕・更新	事業費 維持工事等	点検
細越隧道	比較検討、調査	2,000		定期点検	詳細設計	3,000		巡視	断面修復/ひび割れ補修工/剥落防止対策工/漏水対	5,000		巡視
ハツカ石トンネル				巡視				巡視	定期点検			定期点検
木之目坂カルバート				巡視				巡視				巡視
樋渡カルバート												

施設名	2022年度 （令和4年度） 対策内容	事業費 修繕・更新	事業費 維持工事等	点検	2023年度 （令和5年度） 対策内容	事業費 修繕・更新	事業費 維持工事等	点検	2024年度 （令和6年度） 対策内容	事業費 修繕・更新	事業費 維持工事等	点検
細越隧道	断面修復/ひび割れ補修工/剥落防止対策工/漏水対	6,000		巡視	断面修復/ひび割れ補修工/剥落防止対策工/漏水対	5,000		巡視	定期点検			定期点検
ハツカ石トンネル				巡視				巡視				巡視
木之目坂カルバート				巡視	定期点検			定期点検				巡視
樋渡カルバート				巡視	定期点検			定期点検				巡視

施設名	2025年度 （令和7年度） 対策内容	事業費 修繕・更新	事業費 維持工事等	点検	2026年度 （令和8年度） 対策内容	事業費 修繕・更新	事業費 維持工事等	点検
細越隧道				巡視				巡視
ハツカ石トンネル				巡視	定期点検/詳細設計	6,000		定期点検
木之目坂カルバート				巡視				巡視
樋渡カルバート				巡視				巡視

施設名	2027年度 （令和9年度） 対策内容	事業費 修繕・更新	事業費 維持工事等	点検	2028年度 （令和10年度） 対策内容	事業費 修繕・更新	事業費 維持工事等	点検
細越隧道				巡視				巡視
ハツカ石トンネル	ひび割れ補修工/断面修復工	10,000		巡視				巡視
木之目坂カルバート				巡視	定期点検			定期点検
樋渡カルバート				巡視	定期点検			定期点検